

		INSPECCION Y MANTENIMIENTO		IC-CEN-F011	
				Versión:	2.0
		PREVENTIVO DE CENTRIFUGAS		Vigencia	
Equipo:	Modelo: DCA-300RVT	Edificio:	Laboratorio Catamarca		
N° serie: CEN-24084	Marca: Presvac	Sector:	IC-SM-CAT-02-LAB		
		Ubicación:	2° Piso		
		Fecha:	19/09/2022		
		Orden M:	9184722		
		Realizó:	Melina M. - Leonardo B.		
Instrumental utilizado	Marca	Modelo	N° de serie		
Analizador SE	Fluke	ESA620	2982052		
Tacómetro	CEM	AT-8	161118070		

Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)			
Inspección superada, el equipo es apto para el uso	X		
El equipo ha necesitado reparación			
El equipo no está reparado. No se puede usar			
Comentarios:			

Puntos de inspección

8.1	Test de Inspección y Funcionalidad Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda			
8.1.1	Chasis	P		
8.1.2	Montajes y Apoyos	P		
8.1.3	Enchufe de Red y Base de Enchufe	P		
8.1.4	Cable de Red	P		
8.1.5	Amarres contra tirones	NA		
8.1.6	Interruptores y Fusibles	P		
8.1.7	Controles y Teclas	P		
8.1.8	Motor, Rotor y Bomba	P		
8.1.9	Indicadores y Displays	P		
8.1.10	Alarmas y Dispositivos para cortar la corriente	P		
8.1.11	Señales audibles	P		
8.1.12	Etiquetado	P		
8.1.13	Accesorios	P		
8.1.14	Frenos	P		

8.2	Test Cuantitativos	Seteado	Medido	P/F
8.2.1	Exactitud de la Temperatura (Valor Aceptable +/- 3°C)	NA	NA	NA
8.2.2	Exactitud del Tiempo (Valor Aceptable +/- 10 %)	60	60	P
	Unidades de Tiempo	segundos		
8.2.3	Exactitud de la Velocidad (Valor Aceptable +/- 10 %)			
		2000	2010	P
		3500	3445	P
	Unidades de Velocidad	rpm		
8.3	Mantenimiento Preventivo Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda			
8.3.1	Limpieza Exterior	P		
8.3.2	Lubricación	P		
8.3.3	Sustitución de escobillas, frenos, juntas de estanqueidad y de cierre	NA		
8.3.4	Grupo de frío	NA		
8.3.5	Placas electrónicas y conectores	P		
8.3.6	Test de Seguridad Eléctrica	P		
8.4	Test de Aceptación Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda			
8.4.1	Seguridad de puertas	P		