

		INSPECCION Y MANTENIMIENTO			IC-CEN-F011	
		PREVENTIVO DE CENTRIFUGAS			Versión:	2.0
					Vigencia	
Equipo: 50212022		Modelo: LC-5			Edificio:	Laboratorio Catamarca
					Sector:	1 piso
N° serie: CEN-50212022		Marca: Luguimac			Ubicación:	IC-SM-CAT-01
					Fecha:	12/3/2026
					Orden M:	
					Realizó:	Henry Salinas
Instrumental utilizado	Marca	Modelo	N° de serie	Fecha últ. calibración		
Analizador SE	Fluke	ESA620	2982052	4/6/2025		
Tacometro	CEM	AT-8	161118070	4/2/2026		

Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)			
Inspección superada, el equipo es apto para el uso	X		
El equipo ha necesitado reparación	NA		
El equipo no está reparado. No se puede usar	NA		

Puntos de inspección			
----------------------	--	--	--

8.1	Test de Inspección y Funcionalidad Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda			
8.1.1	Chasis	P		
8.1.2	Montajes y Apoyos	P		
8.1.3	Enchufe de Red y Base de Enchufe	P		
8.1.4	Cable de Red	P		
8.1.5	Amarres contra tirones	P		
8.1.6	Interruptores y Fusibles	P		
8.1.7	Controles y Teclas	P		
8.1.8	Motor, Rotor y Bomba	P		
8.1.9	Indicadores y Displays	P		
8.1.10	Alarmas y Dispositivos para cortar la corriente	P		
8.1.11	Señales audibles	P		
8.1.12	Etiquetado	P		
8.1.13	Accesorios	P		
8.1.14	Frenos	P		

8.2	Test Cuantitativos	Seteado	Medido	P/F
8.2.1	Exactitud de la Temperatura (Valor Aceptable +/- 3°C)			N/A
	°C			
8.2.2	Exactitud del Tiempo (Valor Aceptable +/- 10 %)			P
	Unidades de Tiempo	segundos		
8.2.3	Exactitud de la Velocidad (Valor Aceptable +/- 10 %)	Seteado	Medido	P/F
		2000		P
		3500		P
	Unidades de Velocidad	rpm		
8.3	Mantenimiento Preventivo Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda			
8.3.1	Limpieza Exterior	P		
8.3.2	Lubricacion	P		
8.3.3	Sustitucion de escobillas, frenos, juntas de estanqueidad y de cierre	N/A		
8.3.4	Grupo de frío	N/A		
8.3.5	Placas electrónicas y conectores	P		
8.3.6	Test de Seguridad Electrica	P		
8.4	Test de Aceptación Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda			
8.4.1	Seguridad de puertas	P		